

РЕШЕНИЕ № 6

от 04.12.2017 г.

С Решение №1 от 30.05.2017 г. на Директор по капитално строителство на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“. Обявлението за поръчката е публикувано в Официален Вестник на Европейския съюз с уникален номер 2017/S 103-206106 от дата 31.05.2017 г. и в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки №00926-2017-0001 от дата 31.05.2017 г.

I. На основание чл.110, ал.1, т.8 от ЗОП, във връзка с чл.22, ал.1, т.8 от ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“.

МОТИВИ:

А. В точка III.2.2) в обявление за откриване на поръчка № 2017/S 103-206106 са представени следните условия за изпълнение на поръчката:

1. Възложителя има възможност за предоставяне на ограничен фронт за работа, поради необходимостта за извършване на възложените работи при работещ пристанищен терминал.
2. Възложителят може да осигури през срока на Договора само 1 времеви интервал (прозорец) през който ще бъде спрян Пирс 1, само 1 времеви интервал (прозорец) през който ще бъде спрян Пирс 2 и само 1 времеви интервал (прозорец) през който ще бъде спрян Пирс 3.
3. На Пристанищният терминал се извършват товаро-разтоварни дейности на нефтопродукти.

Б. В Приложение 1.2 от документацията за обществена поръчка е обявен график за реализацията на обекта от който е видно, че стартиране на дейностите от 02.10.2017г., осигурява готовност за стартиране на работата по Пирс 2 в прозорец от 01.03.2018г. до 25.04.2018г.

Предвид натрупаното закъснение и невъзможността за стартиране на работата по Пирс 2 в предвидения прозорец от 01.03.2018г. бе извършено повторно проучване за формиране на нов времеви прозорец. Установено бе, че Възложителят няма да може да осигури нов времеви прозорец, респективно възможност пълният обем на възлаганите работи да бъде изпълнен в предварително обявения срок на договора от 5 години.

В. Графикът за работа трябва да бъде изцяло преработен и разсрочен във времето, което представлява съществена промяна в обстоятелствата при които е обявена поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди.

II. На основание чл.42, ал.2, т.1, чл.43, ал.1 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП решението да се изпрати на всички участници в 3-дневен срок от издаването му и да се публикува в Профила на купувача, на електронен адрес: <http://neftochim.lukoil.com/bg/About/Purchase> в деня на изпращането му, при условията на чл.42, ал.5 от ЗОП.

III. На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на решението, в Агенцията за обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз, да бъде изпратено за публикуване обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването.

Решението може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му, по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Възложител **ЗАПАЗИТЕ СЕ**
Радослав Славов Пенев **ЗАПАЗИТЕ СЕ**
Директор **ЗАПАЗИТЕ СЕ** иство - „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД