

РЕШЕНИЕ № 1

от 01.02.2018 г.

С решение № 3 от 01.08.2017 г. е открита процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“, публикувана в регистъра за обществени поръчки под номер 00926-2017-0003. В договарянето беше поканена фирма ПЛАНА-Б ЕООД.

На основание чл. 110, ал.1, т.8 от ЗОП и във връзка с чл. 22, ал.1, т.8 от ЗОП, ПРЕКРАТЯВАМ процедурата на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на ПТ „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики“.

МОТИВИ:

Настоящата процедура е открита с цел осигуряване на авторски надзор (чл.162, ал.2 от ЗУТ) по време на изпълнение на СМР на обект „Привеждане на Пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен Терминал „Росенец“, част от пристанище за обществен транспорт с обществено значение Бургас към нормативните изисквания и добрите европейски практики“. За цялостното изпълнение на СМР за посочения обект беше открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител №00926-2017-0001.

В документацията за обществената поръчка за СМР бяха заложени условия свързани с възможността за предоставяне на ограничен фронт за работа, при условията на работен пристанищен терминал и времеви прозорец за работите, изискващи неработещи съоръжения в началото на 2018 г. Срокът на договора беше определен на 5 години и включваше реконструкция на трите пирса и изграждането на система за пожароизвестяване и пожарогасене. Тези прогнозни срокове са неразривно

свързани с производствената програма и възможности на рафинерията и непрестанно изменящите се пазарни условия.

В хода на провеждане на процедурата за избор на изпълнител на СМР стана ясно, че предвидения прозорец за спиране работата на съоръженията не може да бъде осигурен по-рано от 2020 г., което съответно измени сроковете по договора, цялостния график, обема и организация на СМР. Тъй като промените в условията са многобройни и съществени, което представлява съществена промяна в обстоятелствата, при които е обявена обществената поръчка за СМР, същата беше прекратена с Решение № 6 от 04.12.2017 г., влязло в сила.

Обемът и сроковете за осъществяване на авторския надзор са производна функция и свързани със самия процес на изпълнение на строителните дейности. Същественото изменение на условията по обществената поръчка за избор на изпълнител на СМР водят и до съществени изменения в изискванията и условията на обществената поръчка за авторски надзор. Тъй като това от своя страна представлява съществена промяна на обстоятелствата, при които тя е била открита, Възложителят е длъжен да прекрати процедурата.


На основание чл. 42, ал. 2, т.1 и чл. 43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на участниците в договарянето и да се публикува в Профила на купувача, в сроковете предвидени в закона и при условията на чл.42, ал.5.

На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП в 7 дневен срок от влизане в сила на решението, да бъде изпратено за публикуване обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването.

Решението може да бъде обжалвано пред КЗК в 10 дневен срок от получаването му по реда на чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Директор по Кал. Строителство:

ДАННИТЕ СЕ
ЗАЛЪЧАВАТ НА
ОСНОВАНИЕ
ЗЛ 42, ал. 5 от ЗОП



С. Буланов